

Hans Jonsson

Från: Jan Eriksson
Skickat: den 18 februari 2022 11:02
Till: Bo Glas; Hans Jonsson
Kopia: Ann Fahlroth
Ämne: SV: Skrivning ärende badhuset

Hej igen,

Jag såg att jag glömde skriva att vi blir klar före tidplanen för projektet, se rödmarkerad text.

Simhallsprojektet är inne i slutfasen. Ett projekt som genomförts under en pandemi, vilket har inneburit onormala kostnadsökningar inom många delar t.ex. material under byggtiden och anpassningar personalmässigt för att kunna genomföra projektet.

I projektdirektivet som var en del av beslutsunderlaget tydliggjordes att i projektbudgeten ingick inte index. Slutkostnad för projektet är 249 000 Tkr jämfört med avsatta investeringsmedel 250 000 Tkr exklusive index. Vilket innebär att projektet har genomförts till en lägre kostnad samt att alla ytor som var med i projektdirektivet kommer att färdigställas. Projektet kommer bli klart före upprättad tidplan.

Index tom december 2021 uppgår till ca 3800 Tkr. Projektorganisationen uppskattar resterande indexpåverkan framtill projektet är klart till ca 2300 Tkr.

Projektorganisationen bedömer att det behöver tillföras 5000 Tkr till budgeten för att kunna räkna med index vilket skulle medföra en differens på 2% från tidigare avsatta medel för projektet.

Ekonomikontoret anser att utifrån försiktighetsprincipen är prognosen 7000 tkr för indexuppräknningen.

Med Vänliga Hälsningar

Jan Eriksson
Förvaltningschef Kultur- och Teknikförvaltningen



861 82 TIMRÅ | TFN 060-16 31 77 | MOBIL 072-526 08 41 | www.timra.se