

Ekonomisammanställning nr 4

| Projektkostnad | Ursprunglig Budget 2018-03-28 | Justerad Budget | Föregående Prognos 2019-05-17 | Aktuell Prognos 2019-10-03 | Fakturerat 2019-11-21 | Avvikelse B-P |
|---------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Programhandling | 0 | 0 | 842 000 | 842 000 | 841 474 | -842 000 |
| Projektering | 19 767 000 | 0 | 24 077 450 | 25 810 190 | 4 656 188 | -6 043 190 |
| Arkitekt | 5 534 760 | | 6 438 000 | 7 226 853 | 1 388 949 | -1 692 093 |
| Konstruktör | 2 767 380 | | 3 429 800 | 3 613 427 | 427 869 | -846 047 |
| Geoteknik | 158 136 | | 196 000 | 206 482 | 167 160 | -48 346 |
| VVS | 4 006 112 | | 4 965 020 | 5 230 865 | 993 019 | -1 224 753 |
| Styr | 658 900 | | 817 000 | 860 340 | 75 000 | -201 440 |
| Vattenrening | 1 054 240 | | 1 306 500 | 1 376 543 | 360 000 | -322 303 |
| El och Tele | 2 372 040 | | 2 939 800 | 3 097 223 | 544 828 | -725 183 |
| Risicanalys/Mätningar luft/ljud | 421 696 | | 522 650 | 550 617 | 0 | -128 921 |
| Brandkonsult | 329 450 | | 408 300 | 430 170 | 324 000 | -100 720 |
| Akustik | 197 670 | | 245 000 | 258 102 | 60 900 | -60 432 |
| Mark | 197 670 | | 245 000 | 258 102 | 111 105 | -60 432 |
| Fukt | 421 696 | | 523 000 | 550 617 | 0 | -128 921 |
| Miljö | 395 340 | | 490 000 | 516 204 | 122 918 | -120 864 |
| Hiss | 52 712 | | 70 000 | 68 827 | 0 | -16 115 |
| Kalkyler | 527 120 | | 650 000 | 688 272 | 54 504 | -161 152 |
| Kopiering/projektportal mm | 672 078 | | 831 380 | 877 546 | 25 936 | -205 468 |
| Entreprenadarbeten | 150 233 000 | 0 | 185 141 220 | 196 157 440 | 3 293 812 | -45 924 440 |
| Entreprenadarbeten | 131 783 800 | | 162 697 000 | 172 067 930 | 0 | -40 284 130 |
| NCC organisation | 18 449 200 | | 22 444 220 | 24 089 510 | 3 293 812 | -5 640 310 |
| Byggherrekostnader | 30 000 000 | 0 | 34 000 000 | 27 000 000 | 5 101 959 | 3 000 000 |
| Bygglov | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | 74 796 | 0 |
| Anslutningsavgifter | 1 500 000 | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Omdragning VA ledning 2018 | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 500 000 | 1 484 794 | 100 000 |
| Besiktningar | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| KA | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| Teknikspecialister FAS 1 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | 112 511 | 0 |
| Extern Projektledning | 4 000 000 | | 4 000 000 | 4 000 000 | 859 884 | 0 |
| OH kostnader beställare ? | 2 150 000 | | 2 150 000 | 2 150 000 | 170 178 | 0 |
| Juridisk konsultation | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Marknadsföring | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Konstnärlig utsmyckning | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Index | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byggherreförsäkring | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| Förstudie 2017-2018 | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | 698 518 | 0 |
| Förberedande arbeten B | 0 | | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 701 278 | -4 000 000 |
| Oförutsett | 17 270 000 | | 17 270 000 | 10 370 000 | 0 | 6 900 000 |
| Totalt (exkl. moms) | 200 000 000 | 0 | 244 060 670 | 249 809 630 | 13 893 433 | -49 809 630,00 |