

Ekonomisammanställning nr 4

Projektkostnad	Ursprunglig Budget 2018-03-28	Justerad Budget	Föregående Prognos 2019-05-17	Aktuell Prognos 2019-10-03	Fakturerat 2019-11-21	Avvikelse B-P
Programhandling	0	0	842 000	842 000	841 474	-842 000
Projektering	19 767 000	0	24 077 450	25 810 190	4 656 188	-6 043 190
Arkitekt	5 534 760		6 438 000	7 226 853	1 388 949	-1 692 093
Konstruktör	2 767 380		3 429 800	3 613 427	427 869	-846 047
Geoteknik	158 136		196 000	206 482	167 160	-48 346
VVS	4 006 112		4 965 020	5 230 865	993 019	-1 224 753
Styr	658 900		817 000	860 340	75 000	-201 440
Vattenrening	1 054 240		1 306 500	1 376 543	360 000	-322 303
El och Tele	2 372 040		2 939 800	3 097 223	544 828	-725 183
Risicanalys/Mätningar luft/ljud	421 696		522 650	550 617	0	-128 921
Brandkonsult	329 450		408 300	430 170	324 000	-100 720
Akustik	197 670		245 000	258 102	60 900	-60 432
Mark	197 670		245 000	258 102	111 105	-60 432
Fukt	421 696		523 000	550 617	0	-128 921
Miljö	395 340		490 000	516 204	122 918	-120 864
Hiss	52 712		70 000	68 827	0	-16 115
Kalkyler	527 120		650 000	688 272	54 504	-161 152
Kopiering/projektportal mm	672 078		831 380	877 546	25 936	-205 468
Entreprenadarbeten	150 233 000	0	185 141 220	196 157 440	3 293 812	-45 924 440
Entreprenadarbeten	131 783 800		162 697 000	172 067 930	0	-40 284 130
NCC organisation	18 449 200		22 444 220	24 089 510	3 293 812	-5 640 310
Byggherrekostnader	30 000 000	0	34 000 000	27 000 000	5 101 959	3 000 000
Bygglov	150 000		150 000	150 000	74 796	0
Anslutningsavgifter	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	0
Omdragning VA ledning 2018	1 600 000		1 600 000	1 500 000	1 484 794	100 000
Besiktningar	1 200 000		1 200 000	1 200 000	0	0
KA	600 000		600 000	600 000	0	0
Teknikspecialister FAS 1	250 000		250 000	250 000	112 511	0
Extern Projektledning	4 000 000		4 000 000	4 000 000	859 884	0
OH kostnader beställare ?	2 150 000		2 150 000	2 150 000	170 178	0
Juridisk konsultation	200 000		200 000	200 000	0	0
Marknadsföring	200 000		200 000	200 000	0	0
Konstnärlig utsmyckning	0		0	0	0	0
Index	0		0	0	0	0
Byggherreförsäkring	180 000		180 000	180 000	0	0
Förstudie 2017-2018	700 000		700 000	700 000	698 518	0
Förberedande arbeten B	0		4 000 000	4 000 000	1 701 278	-4 000 000
Oförutsett	17 270 000		17 270 000	10 370 000	0	6 900 000
Totalt (exkl. moms)	200 000 000	0	244 060 670	249 809 630	13 893 433	-49 809 630,00